

STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI W GMINIE LUBAWA

Na dzień 25 czerwca 2024 roku stan zaawansowanie inwestycji gminnych realizowanych w roku 2024 roku przedstawia się następująco:

1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kazanice.

Trwają prace budowlane. Podpisano umowę na przedmiotowe zadanie z firmą Fiszer z Brodnicy na kwotę 6.960.304,07 zł brutto. Termin realizacji lipiec 2024 rok. Na inwestycję otrzymaliśmy promesę z programu Polski Ład 4.655.000,0 zł.

2) Budowa drogi Samplawa Rakowice Nr 147006N

Trwa analiza nowego wariantu do ewentualnej realizacji odcinka drogi.

3) Budowa drogi gminnej nr 147022N i 147048N PGR Grabowo Rożental 2021-2023 I etap.

Zadanie zakończone. Wykonawcą była firma Colas Polska za kwotę 5.024.751,21 zł brutto, inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład 4.655.000 zł.

4) Przebudowa drogi nr 147014N w miejscowości Omule.

Zadanie zakończone. Wykonawcą była firma NBP Leszek Moczadło z Nowego Miasta Lubawskiego za kwotę 616.333,44 zł brutto.

5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rumienica.

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z firmą Musa z Targowiska Dolnego na kwotę 665.803,92 zł. Termin realizacji do 10.09.2024 roku.

6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo 2021-20245

W dniu 7 maja 2024 roku podpisano umowę z firmą PDB z Brodnicy na realizację w/w zadania na kwotę 1.501.204,00 zł brutto. Termin realizacji do 7.10.2025 roku.

7) Przebudowa drogi gminnej nr 147033 N w miejscowości Szczepankowo (kolonie) 2021-2023.

W dniu 7 maja 2024 roku podpisano umowę z firmą PDB z Brodnicy na realizację w/w zadania na kwotę 2.127.716,24 zł brutto. Termin realizacji do 7.10.2025 roku.

8) Budowa drogi gminnej nr 147022N 147048 PGR Grabowo-Rożental etap II 2021-2024.

W dniu 7 maja 2024 roku podpisano umowę z firmą PDB z Brodnicy na realizację w/w zadania na kwotę 4.253.336,51 zł brutto. Termin realizacji do 7.10.2025 roku.

9) Budowa drogi gminnej nr 147022N 147048 PGR Grabowo-Rożental etap III 2021-2024.

W najbliższym czasie zostaną podjęte decyzje co do dalszej kontynuacji inwestycji.

10) Przebudowa drogi gminnej nr 147042N w miejscowości Tuszewo 2024-2026.

Trwa opracowanie dokumentacji technicznej.

11) Przebudowa drogi nr 147014 N w miejscowości Rumienica.

Ogłoszono przetarg na przedmiotowe zadanie.

12) Przebudowa drogi pieszo-jezdnej w miejscowości Prątnica.

Trwa opracowanie dokumentacji technicznej.

13) Rozbudowa dróg gminnych nr 147001 N 147032N w miejscowości Rożental.

Trwa opracowanie dokumentacji technicznej.

14) Utwardzenie działek w miejscowości Złotowo (plac) .

Zadanie zakończone. Wykonawcą była firma Budstal z Lubawy za kwotę 648.590,16 zł brutto, utwardzono kostką betonową 1480 m².

15) Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy.

W IV kwartale 2024 roku zostaną podjęte decyzje co do zakupu.

16) Zakup kamery termowizyjnej do OSP w Złotowie.

Zakupiono kamerę termowizyjną dla OSP Złotowo za kwotę 21.900 zł brutto.

17) Modernizacja zbiornika wodnego w Byszwałdzie .

Decyzje co do zakresu modernizacji zbiornika zostaną podjęte w II połowie roku.

18) Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP.

W II połowie roku zostaną podjęte decyzje co do zakupu nowego samochodu.

19) Rozbudowa budynku strażnicy w miejscowości Zielkowo.

W najbliższym czasie podpiszemy umowę na projekt rozbudowy budynku strażnicy w Zielkowie.

20) Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do samochodów pożarniczych OSP na terenie Gminy Lubawa.

W II połowie roku zostaną podjęte decyzje co do zakupu sprzętu pożarniczego..

21) Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnico-świetlicy w Kazanicach.

Zadanie zakończone, wykonawca firma Agdos z Lubawy za kwotę 12500 zł brutto- 2 sztuki.

22) Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnico-świetlicy w Rakowicach.

Zadanie zakończone, wykonawca firma Agdos z Lubawy za kwotę 12500 zł brutto- 2 sztuki

23) Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnico-świetlicy w Rożentalu.

Zadanie zakończone, wykonawca firma Agdos z Lubawy za kwotę 20.000,0 zł brutto (2 sztuki kasetonowe)

24) Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnico-świetlicy w Rumienicy.

Zadanie zakończone, wykonawca firma Agdos z Lubawy za kwotę 12500 zł brutto- 2 sztuki.

25) Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku strażnico-świetlicy w Wałdykach.

Zadanie zakończone, wykonawca firma Agdos z Lubawy za kwotę 12500 zł brutto- 2 sztuki.

26) Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Lubawa- Szkoła Podstawowa w Rożentalu.

Ogłoszono przetarg na przedmiotowe zadanie, w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z wykonawcą na przedmiotowe zadanie.

27) Modernizacja oświetlenia boiska przy SP w Grabowie -Wałdykach.

Zamontowano dodatkowo 4 lampy do istniejącego oświetlenia boiska na terenie SP Grabowo-Wałdyki za kwotę 10.209,0 zł brutto, wykonawca Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z Lubawy.

28) Wymiana kotła centralnego ogrzewania w SP Rumienica.

Zadanie zakończone. Wymieniono kocioł gazowy w szkole za kwotę 13.500,0 zł brutto, wykonawcą firma Katech Krzysztof Gruzlewski ze Złotowa.

29) Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych.

W zależności od potrzeb planuje się zakup urządzeń w II połowie roku.

30) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Fijewo.

Mamy opracowaną dokumentację techniczną, w najbliższym czasie podpiszemy umowę z wykonawcą na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych.

31) Rozbudowa istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy - nowe punkty 2024

W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę w dniu 28 marca 2024 roku z firmą Elektrojac ze Starzykowa na kwotę 251.386,03 zł brutto. Zamontujemy dodatkowe oświetlenie w miejscowości Samplawa (23 sztuki) w kierunku od skrzyżowania na Hławę w kierunku świetlicy, doświetlenie istniejącego chodnika, Mortęgi w kierunku Lubawy (8 sztuk) i Złotowo w kierunku wsi Lubstyn (7 sztuk). Termin wykonania do 28 lipca 2024 roku.

32) Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Raczek.

Złożono wniosek do konkursu "Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur" ogłoszonego przez Samorząd Woj. Warmińsko-Mazurskiego. Kwota zadania ok. 60 000 zł z czego wnioskowana kwota dofinansowania 30000 zł. W ramach zadania planuje się wybudowanie wiaty oraz siłowni zewnętrznej. W najbliższym czasie zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

33) Zagospodarowanie placu przy budynku świetlicy w Łążynie.

W ramach zadania planujemy wykonać szklane zadaszenie tarasu świetlicy wiejskiej w Łążynie, zakupić ławki i stoły oraz wykonać nasadzenia roślin ozdobnych przy świetlicy. Gmina Lubawa otrzymała 25 tys. zł dofinansowania (50 proc. wartości inwestycji) w ramach tegorocznego naboru wniosków do programu samorządu województwa pod nazwą "Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego". W najbliższym czasie zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

34) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Samplawa.

Zadanie zakończone. Wyremontowano salę świetlicy, prace polegały na wykonaniu nowej podłogi, modernizacji ogrzewania, poszpachlowaniu i pomalowaniu ścian, wykonaniu nowej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w świetlicy w Samplawie. Wykonawcą była firma GRAB-BUD ze Szczepankowa Pana Pawła Grabkowskiego za kwotę 70.985,0 zł brutto.

35) Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w Byszwałdzie.

Zadanie zakończone, wykonawca firma Agdos z Lubawy za kwotę 12500 zł brutto- 2 sztuki.

36) Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w Targowisku Dolnym.

Montaż urządzenia klimatyzacyjnego prawdopodobnie nastąpi w roku 2025.

37) Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w Prątnicy.

Zadanie zakończone, wykonawca firma Agdos z Lubawy za kwotę 12500 zł brutto- 2 sztuki.

38) Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w Szczepankowie.

Zadanie zakończone, wykonawca firma Agdos z Lubawy za kwotę 12500 zł brutto- 2 sztuki.

39) Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w Złotowie.

Zadanie zakończone, wykonawca firma Agdos z Lubawy za kwotę 12500 zł brutto- 2 sztuki.

40) Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w Mortągach.

Zadanie zakończone, wykonawca firma Agdos z Lubawy za kwotę 12500 zł brutto- 2 sztuki.

41) Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w Łążynie.

Zadanie zakończone, wykonawca firma Agdos z Lubawy za kwotę 12500 zł brutto- 3 sztuki.

42) Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku świetlicy w Łążku.

Zadanie zakończone, wykonawca firma Agdos z Lubawy za kwotę 12500 zł brutto- 1 sztuka.

43) Rozbudowa oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Tuszewie.

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę w dniu 1 września 2023 roku z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym Lubtech z Fijewa za kwotę 1.471.685,71 zł brutto, termin wykonania do 1 września 2024 roku.

44) Rewitalizacja parku w Fijewie.

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę 3 lipca 2023 roku z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych Asbud z Kulig na kwotę 4.332.544,20 zł brutto. Termin wykonania do 3 marca 2025 roku. Na przedmiotowe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 3.510.000,0 zł.

45) Modernizacja budynku szatniowo-socjalnego Park w Fijewie.

Ogłoszono przetarg na wykonanie modernizacji budynku szatniowo-socjalnego.

46) Budowa strzelnicy gminnej w miejscowości Samplawa

Podpisano umowę dzierżawy działki w Samplawie z Kwidzyńskim Stowarzyszeniem Sportowo-Kolekcyjnym GWARD, z przeznaczeniem na utworzenie strzelnicy w celu doskonalenia umiejętności sportowych i strzeleckich oraz umożliwienia przeprowadzania zawodów strzeleckich i prowadzenia szkoleń strzeleckich dla uczniów szkół i mieszkańców Gminy Lubawa. Po wykonaniu niezbędnych prac ziemnych stowarzyszenie wystąpi do Wójta Gminy Lubawa z wnioskiem o zatwierdzenie regulaminu funkcjonowania strzelnicy.

47) Budowa oświetlenia boiska w Samplawie.

Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia boiska w Samplawie za kwotę 63.939,71 zł brutto, wykonawca Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z Lubawy. Termin wykonania do 31.10.2024 roku. Zostanie wykonane 6 słupów na którym zostanie zawieszona po 2 lampy na każdym (12 sztuk).

48) Budowa trybun przy boisku w Samplawie.

Zadanie zakończone, zainstalowano dwie trybuny 3 rzędowe 52 miejscowe każda za kwotę 44.004,48 zł brutto, wykonawca firma Prostar z Poznania.

49) Budowa oświetlenia boiska w Rożentalu.

Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia boiska w Rożentalu za kwotę 49.620,66 zł brutto, wykonawca Zakład Instalatorstwa Elektrycznego z Lubawy. Termin wykonania do 31.10.2024 roku. Zostanie wykonane 6 słupów na którym zostanie zawieszona po 2 lampy na każdym (12 sztuk).

50) Budowa ogrodzenia boiska przy SP w Rożentalu.

W najbliższym czasie planuje się wykonać ogrodzenie boiska przy SP w Rożentalu.

51) Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach na terenie Gminy Lubawa.

W II połowie roku zostaną podjęte decyzje co do lokalizacji placów zabaw na terenie Gminy Lubawa.

Sporządził:

Mariusz Kowalkowski